

Rapporto n° 004_B ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **ROCCAFLUVIONE**

 Ispezione eseguita il giorno: 7/7/2017 Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**


 Matr.: **4960613**
 Matr.: **370506**

 Scad. Tarat: **23/02/2018**
 Scad. Tarat.: **24/02/2018**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER ROCCAFLUVIONE – C.DA VALCINANTE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA PONTE PUGLIESE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA VENAROTTESE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	9.639,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	9.639,00 m



Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: