

		<b>RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS</b>		P. 1 Di 1
Rapporto n° 06_2017		Cod. Imp. Distribuzione:		<b>Comune: ROCCAFLUVIONE</b>
<b>Ispezione eseguita:</b> 3-7 Luglio 2017 Dalle ore:8 Alle ore: 12			Dalle ore: 13 Alle ore: 18	
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> B	
Cliente: ASCOLI RETI GAS			Operatore: MATTEO GOLZI	
Condizioni meteo: Favorevoli			Prova funzionamento: SI	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile		Modello: <b>GAZOMAT INSPECTRA VSR</b> Matr.: <b>24590</b> <b>GAZOMAT INSPECTRA PED</b> Matr.: <b>37506</b>		Scad. Tarat: <b>23/02/2018</b> <b>24/02/2018</b>

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER ROCCAFLUVIONE – C.DA VALCINANTE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA PONTE PUGLIESE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA VENAROTTESE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>8.950,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>0,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>8.950,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi		Totale presunte dispersioni rilevate →		<b>0</b>
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:				