



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 075_2016

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: VENAROTTA

Ispezione eseguita il giorno: 15/9/2016 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00

Dalle ore: 13,00

Alle ore: 18,00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **23/02/2018**
Scad. Tarat: **24/02/2018**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
STRADA PROVINCIALE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA SABATINI	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
STRADA PER FRAZIONE CASTELLO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	8.755,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	500,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	9.255,00 m

Mauro Visentin

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: