

Rapporto n° 075\_2016

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **VENAROTTA**
**Ispezione eseguita il giorno: 15/9/2016** Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento  Autov. attrezzato Modello: **PERGAM SELMA MPB**

 Matr.: **MPB003**

 Scad. Tarat: **31/12/2016**

 utilizzato:  Strum. portatile Modello: **METREX 2**


 Matr.: **9103**

 Scad. Tarat.: **6/7/2017**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
STRADA PROVINCIALE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA SABATINI	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
STRADA PER FRAZIONE CASTELLO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>4.300,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>0,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>4.300,00 m</b>



Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: