

Rapporto n° 008_A ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **ACCUMULI**
Ispezione eseguita il giorno: 13/9/2018 Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED.**

Matr.: 4960613

 Scad. Tarat: **09/02/2019**

Matr.: 550510

 Scad. Tarat: **08/02/2019**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. FONTE DEL CAMPO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. CASE S.A.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

Totale rete BP ispezionata con automezzo	1.000,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	963,00 m
Totale rete BP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete BP Ispezionata	1.963,00 m



Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.