

	<b>RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS</b>	Pag. 1 Di 1
Rapporto n° 008_B ASCOLI RETE GAS	Cod. Imp. Distribuzione:	<b>Comune: ROCCAFLUVIONE</b>
<b>Ispezione eseguita il giorno: 8/7/2021</b> Dalle ore: <b>8,00</b> Alle ore: <b>12,00</b>	Dalle ore: <b>13,00</b>	Alle ore: <b>18,00</b>
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)	Pressione di esercizio della condotta ispezionata:	<input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: <b>GAZOMAT INSPECTRA VSR</b> <input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: <b>GAZOMAT INSPECTRA PED.</b>	Matr.: 24591 Matr.: 550510	Scad. Tarat: <b>31/12/2021</b> Scad. Tarat.: <b>31/12/2021</b>

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER ROCCAFLUVIONE – C.DA VALCINANTE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA PONTE PUGLIESE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA VENAROTTESE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>9.639,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>0,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>9.639,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi 	Totale presunte dispersioni rilevate	0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:		

